

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

W



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Saldaertstraat 18
3210 Lubbeek
041588004

STROOMLEVERANCIER: Interelectra

Ref.: Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 26/20430/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hoofdgangstraat 1/Kazeme
St-Truiden

EIGENAAR: Vanhalant

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR: BVBA Selis

Adres: Stationstraat 47A St-Truiden

BTW of IK: 436-469-418

Datum van het onderzoek: 30/4/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Interelectra

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: H.M.I.

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Automaat

pe van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT Zie bijlage

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 4 Ohm; RI tot 200 MOhm

BESCHRIJVING: Laagspanningsinstallatie: appartement A 202
Zie eindrapport en situatieschets

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éépdraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/4/2002 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: 26 LASSART
nr. + naam + handtekening

De directeur,